

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



CITTÀ DI AVOLA

SETTORE XII

Provincia di SIRACUSA

Lavori di: Riqualificazione strutturale ed energetica dell'asilo nido baden powel di via labriola.

Intervento finanziato P.N.R.R. M4-C.1-I1.1

CUP: G63C22000280006 **CIG:** 975630231B

Importo lavori ribassato del 33,690%: € 275.319,20 **Oneri Di Sicurezza** € 21.695,90 non soggetti a ribasso d'asta.

Impresa: TECNIM srl, con sede in via Marconi n. 3 – Maletto (CT), P.IVA: 05933080870

Pec: tecnimsrl@arubapec.it

RUP: Dott. Ventura Bruno

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI ART 107 COMM. 3 DLGS 50/2016

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Luglio, il sottoscritto Arch. Giulio Motta in qualità di Direttore Dei Lavori e Arch. Dario Motta in qualità di CSE dei lavori in oggetto:

PREMESSO

- che con verbale in data 30/06/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori;

CONSIDERATO

- che nella settimana del corrente mese le temperature superano i 40°C;
- che le lavorazioni da eseguirsi sono in pieno irraggiamento senza la possibilità di ombreggiature, in particolare lavori per la manutenzione della copertura;
- che le condizioni igienico sanitarie non sono favorevoli al continuo dei lavori;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di cui in epigrafe fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre le occorrenti opere temporanee ;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare i materiali in stoccaggio presenti in cantiere, a predisporre le opportune cautele ;
- che l'Esecutore provveda, al fine di salvaguardare i mezzi d'opera presenti in cantiere, a predisporre le necessarie cautele;
- che l'Esecutore provveda ad effettuare i dovuti controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Catania, 18/07/2023

L'esecutore TECNIM SRL

Il D.L. e CSE

Arch.Giulio Motta

MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L.
Viale V. Veneto, 131 - 95127 CATANIA
P.IVA 05695280874

Arch. Dario Motta

MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L.
Viale V. Veneto, 131 - 95127 CATANIA
P.IVA 05695280874

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Bruno Ventura



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Ventura', is written over the printed name. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval that also encompasses the printed text above it.