

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
INNOVAZIONE, LAVORO E PRESSIONE



## CITTÀ DI AVOLA

*SETTORE XII*

Provincia di SIRACUSA

**Lavori di:** Riqualificazione strutturale ed energetica dell'asilo nido baden powel di via labriola.

Intervento finanziato P.N.R.R. M4-C.1-I1.1

**CUP:** G63C22000280006 **CIG:** 975630231B

**Importo lavori ribassato del 33,690%:** € 275.319,20 **Oneri Di Sicurezza** € 21.695,90 non soggetti a ribasso d'asta.

**Impresa:** TECNIM srl, con sede in via Marconi n. 3 – Maletto (CT), P.IVA: 05933080870

Pec: [tecnimsrl@arubapec.it](mailto:tecnimsrl@arubapec.it)

**RUP:** Dott. Ventura Bruno

### *VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI*

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Ottobre, il sottoscritto Arch. Giulio Motta in qualità di Direttore Dei Lavori e Arch. Dario Motta in qualità di CSE dei lavori in oggetto:

#### **PREMESSO**

- che con ODS n° 4 in data 28/09/2023 è stata effettuata la sospensione dei lavori con decorrenza dei termini;

#### **CONSIDERATO**

- che in data odierna 02/10/2023 sono cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori con decorrenza termini, in quanto la documentazione fornita dall'impresa risolve le problematiche esposte nel ODS n°3 del 27/09/2023

## DISPONE

- Con decorrenza 03/10/2023 la ripresa dei lavori allo stato eseguibili.

Si ricorda che in cantiere deve essere presente il giornale di cantiere chiesto nell'ODS n° 4 del 28/09/2023.

Si ricorda altresì che la prima attività da doversi eseguire alla ripresa dei lavori sarà l'incantieramento come previsto dal layout di cantiere TAV 10, con tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81 2008.

Si fissa sopralluogo in cantiere per giorno 04/10/2023, al fine di verificare lo stato di tali lavorazioni.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Catania, 02/10/2023

L'esecutore TECNIM SRL

Il D.L. e CSE

Arch.Giulio Motta

**MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L.**  
Viale V. Veneto, 131 - 95127 CATANIA  
P.IVA 05695280874

Arch. Dario Motta

**MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L.**  
Viale V. Veneto, 131 - 95127 CATANIA  
P.IVA 05695280874

Il Responsabile del Procedimento